

监 理 日 志 ()

日期: 2008 年 9 月 11 日

星期: 二

工程名称: 房屋光伏扶贫项目

天气: 多云

气温: 27~21℃

监 理 工 作 情 况	巡视: 1. 3#地安装支架 2. 今日进场光伏电缆 $1 \times 4 \text{ mm}^2$ 40高 3. $3 \times 35 \text{ mm}^2$ 电缆盘	
施 工 情 况	施工单位 华 立 源	施 工 内 容 及 进 度 1. 3#地安装支架 7架 2. 今日电缆已全部入场, 明天预计组网到站
其 它 事 项	1. 今日施工机械: 勾机台, 挖机台, 搅拌机台, 振动棒 1个 2. 今日施工人员 5人, 管理人员 1人 3. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内	
本日现场监理人员 孔德同		
记录人: 孔德同		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德同