

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 12 日

星期: 二

工程名称: 启东光伏扶贫项目

天气: 阴
气温: 16~24℃

监
理
工
作
情
况

监理巡视:

1. 3#地开始放线.
2. 2#地修整道路.
3. 预计明日光伏组件入场.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华
之
源.

1. 3#地开始放线.
2. 电缆已经入场. 预计组件明日入场.

其
它
事
项

1. 今日入场施工机械: 勾机 1 台. 挖机 1 台. 搅拌机 1 台. 振动棒 1 个.
2. 今日入场施工人员 5 人. 管理人员 1 人.
3. 今日实行文明施工均在可控范围内.

本日现场监理人员

孔德国 孙

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德国