

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 14 日
 星期: 四
 工程名称: 良辰光伏扶贫项目

天气: 晴
 气温: 16~24℃

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 1. 2#地整改问题支架。 2. 3#地放线。 3. 召开监理周例会。 会议纪要1份。	
施 工 情 况	施工单位 华 工 源	施 工 内 容 及 进 度 1. 2#地整改问题支架, 支架间高低落差过大, 会造成遮挡, 对组件造成危害。 2. 3#地目前正在放线。
其 它 事 项	1. 今日入场施工机械: 勾机1台, 挖机1台, 搅拌机1台, 振动棒1个。 2. 今日入场施工人员10人, 管理人员1人。 3. 今日安全生产 文明施工均在可控范围内。	
本日现场监理人员		孔德国 孙科
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德国