

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 14 日
 星期: 五
 工程名称: 阜宁光伏扶贫项目

天气: 阴
 气温: 18~24℃

监 理 工 作 情 况	<u>监理巡视:</u> 1. 2#号地开始安装光伏组件 2. 光伏组件已经开始入场, 今日到场的2车 3. 日报1份	
施 工 情 况	施工单位 华之源	施 工 内 容 及 进 度 1. 今日光伏组件到场的2车各施工单位已将组件运至施工现场 2. 2#号地已开始安装组件
其 它 事 项	1. 今日入场施工机械: 勾机1台, 挖机1台, 搅拌机1台 2. 今日施工现场施工人数10人, 管理人员3人 3. 今日安全生产, 文明施工均在可控范围内	
今日现场监理人员: 沈德国 孙树 记录人: 孙树 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 沈德国		