

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 16 日

星期: 天 富县光伏扶贫项目

工程名称: 富县光伏扶贫项目

天气: 雨
气温: 17~24℃

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 1. 进地放线安装光伏组件. 围网 2. 进地放线安装光伏组件. 3. 组件入场.	
施 工 情 况	施工单位 华 三 源	施 工 内 容 及 进 度 1. 进地安装光伏组件 61 架. 围网安装 30 片. 2. 进地安装组件 4 架. 放线 2 个阵列.
其 它 事 项	1. 今入场施工机械: 铲车 1 台. 搅拌机 1 台. 钩机 1 台. 2. 今入场施工人数: 17 人. 管理 4 人. 3. 会时安全. 文明施工均在可控范围内.	
本日现场监理人员		孔德国 李树
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德国