

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 1 日
 星期: 二
 工程名称: 富县光伏电站项目

天气: 雨
 气温: 18-22

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 1. 2#地安装光伏组件. 2. 2#地安装光伏组件放线.	
施 工 情 况	施工单位 华之源	施 工 内 容 及 进 度 1. 2#地安装 支架 组件6架 2. 2#地安装 支架 组件1架, 放线3个阵列.
其 它 事 项	1. 今日进场施工机械: 铲车1台, 挖机1台, 铲车2台, 搅拌机2台 2. 今日进场施工人员21人, 管理人员4人. 3. 会安安全, 文明施工在可控范围内.	
本日现场监理人员	孔德成 彭洲	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德成	