

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 20 日
 星期: 日
 工程名称: 店基光伏电站项目

天气: 多云
 气温: 25~26℃

监
理
工
作
情
况

监理巡视:

1. 2#地安装光伏支架, 光伏组件.
2. 3#地安装光伏组件.
3. 验收组件.

施
工
情
况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
华之润	1. 2#地安装光伏支架(过路) 3架光伏组件15架 2. 3#地安装光伏组件10架. 3. 验收组件发现问题已与施工队沟通尽快整改.

其
它
事
项

1. 合入均施工机械: 铲车2台, 搅拌机1台.
2. 合入均施工队 15人, 管理人员2人.
3. 合入安全文明施工施工均在可控范围内.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制