

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 1 日

星期: 一

工程名称: 房县光伏扶贫项目

天气: 多云
气温: 11~24℃

监 理 工 作 情 况	<p>监理巡视:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2#地安装光伏组件, 安装围网. 2. 3#地安装光伏组件. 3. 验收光伏组件. 	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	华 之 源	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2#地安装光伏组件, 安装围网, 25张. 2. 3#地安装光伏组件, 25张. 3. 部分安装有问题的光伏组件已与现场负责人沟通, 尽快整改.
其 它 事 项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 今日入场施工机械: 铲车, 搅拌机, 等. 2. 今日入场施工人数 18人, 管理人员 2人. 3. 今日安全生产文明施工均在可控范围内. 	
本日现场监理人员: 孔德园, 李学洲		
记录人: 李学洲		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔德园