

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 3 日

星期: 三

工程名称: 高唐光伏电站

天气: 晴
气温: 16-26℃

监
理
工
作
情
况

巡视:

1. 2#地安装光伏组件.
2. 3#地安装支架. 挖接地沟.
3. 验收3#地安装光伏组件.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华
之
源

1. 2#地安装光伏组件 10 架.
2. 3#地安装光伏支架 5 架.
3. 验收组件问题已与负责人沟通.
尽快整改.

其
它
事
项

1. 合场施工机械: 铲车 2 台, 搅拌机 2 台.
2. 合场施工人数 10 人, 管理 2 人.
3. 合场生产, 文明施工均在可控范围内.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅