

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 4 日
 星期: 四
 工程名称: 启东光伏扶贫项目

天气: 晴
 气温: 17~28℃

监理巡视:

1. 2#地放1x4电缆, 安装光伏组件.
2. 5#地安装光伏组件.
3. 验收2#地已安装组件.

监
理
工
作
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

华
之
源

1. 2#地放1x4电缆 2#台区, 安装光伏组件8架.
2. 5#地安装光伏组件16架.
3. 已验收新台区光伏组件与现场负责人沟通, 尽快整改.

其
它
事
项

今日现场施工机械: 无
 今日现场施工人员12人, 管理人员2人.
 符合安全文明施工为可控范围内.

本日现场监理人员

记录人:

总工程师/总监理工程师代表 (签字): 沈德国