

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 6 日

星期: 六
工程名称: 房屋光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: 16~24℃

监理巡视:

监
理
工
作
情
况

1. 2#地安装光伏组件, 放1x4电缆.
2. 3#地挖电缆沟, 安装光伏组件.
3. 验收光伏组件.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

华
三
源

1. 2#地安装光伏组件8架, 放1x4电缆2个阵列.
2. 3#地挖电缆沟4米, 安装光伏组件1架.
3. 部分问题光伏组件(安装问题)已与现场负责人沟通, 尽快整改.

其
它
事
项

1. 入场施工机械: 挖机1台, 铲车1台.
2. 入场施工人员10人, 管理人员2人.
3. 安全生产, 文明施工均在可控范围内.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制