

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 7 日

星期: 二

工程名称: 高要光伏电站项目

天气: 小雨
气温: 14~22℃

监
理
工
作
情
况

巡视:

1. 2#地安装光伏组件, 放1X4电缆.
 2. 3#地安装光伏组件, 挖电缆
 3. 下午下雨, 工地暂停施工, 整理资料.
- 其他事项云.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华
之
源

1. 2#地安装光伏组件5架.
2. 3#地安装光伏组件7架, 挖电缆沟40米.

其
它
事
项

1. 今日入场施工机械: 无.
2. 今日入场施工人员12人, 管理人员2人.
3. 今日安全巡查, 文明施工现场可控范围内.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):