

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 9 日

星期: 二

工程名称: 富林光伏电站项目

天气: 多云
气温: 14~21℃

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 1. 2#地安装光伏组件. 2. 3#地安装光伏组件. 挖电缆沟 3. 验收部分已安装的光伏组件.	
施 工 情 况	施 工 单 位 华之源	施 工 内 容 及 进 度 1. 2#地安装光伏组件 5 架 2. 3#地安装光伏组件 11 架 挖电缆沟 30 米 3. 验收光伏组件部分问题及与现场负责人沟通 立即整改.
其 它 事 项	今日入场施工机械: 无. 今日入场施工人数: 13 人. 管理人员 2 人. 今日安全生产. 文明施工. 均在可控范围内.	
本日现场监理人员	孔德恩 杨科	
记录人: 杨科	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德恩	