

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 27 日

星期: 六

工程名称: 富县光伏电站扶贫项目.

天气: 多云
气温: 8~22℃

监 理 工 作 情 况

巡视:

1. 2#地安装逆变器, 光伏组件.
2. 3#地安装逆变器, 安装光伏板.
3. 光伏组件卸车.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华之源

1. 2#地安装逆变器灯台, 并网3个村, 装光伏组件47架.
2. 3#地安装逆变器10台, 并网2个村.

其 它 事 项

今日入场施工机械: 无
今日入场施工人员21人, 管理人员3人.
今日安全生产, 文明施工均在可控范围内.

本日现场监理人员

孔德厚 袁林

记录人:

袁林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

孔德厚