

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 28 日

星期: 日

工程名称: 光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: 8~25℃

监
理
工
作
情
况

监理巡视:

1. 2#地安装光伏组件
2. 3#地安装光伏组件 防风拉筋
3. 光伏组件卸场 2车
4. 验收已安装的光伏组件

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华
之
源

1. 2#地安装光伏组件 20架
2. 3#地安装光伏组件 10架 防风拉筋 40架

其
它
事
项

今日入场施工机械: 无
今日入场施工人员 25人 管理人员 3人
今日安全生产文明施工均在可控范围内

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):