

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 20 日
 星期: 二
 工程名称: 京泰光伏电站项目

天气: 晴
 气温: 8.21℃

巡视

监
理
工
作
情
况

1. 2#地安装光伏组件, 逆变器并网.
2. 3#地安装光伏组件, 逆变器并网.
3. 验收 2#地安装光伏组件.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

化
工
之
混

1. 2#地安装光伏组件 23 架, 1#、2#地
共并网 11 台区.
2. 3#地安装光伏组件 18 架, 2#并网 3 个台区.
3. 部分已验收的光伏组件问题, 已与负
责人沟通, 尽快整改.

其
它
事
项

今日入场施工机械: 无
 今日入场施工人员 31 人, 带味 4 人.
 今日安全生产, 无施工机械碰撞范围外.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):