

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 11 月 4 日

星期: 天
工程名称: 岳阳县光伏扶贫项目

天气: 雨
气温: 15-20℃

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 1. 2#地安装光伏组件. 2. 5#地安装光伏组件. 下午下雨, 整理资料, 上传监理云.	
施 工 情 况	施工单位 华 之 源	施 工 内 容 及 进 度 1. 2#地安装光伏组件 10 架. 2. 5#地安装光伏组件 12 架
其 它 事 项	合同又约施工材料: 无 合同场施工人数 15 人, 管理人员 2 人. 会安宝生产文明施工现场可控范围内.	
本日现场监理人员	记录人: 李东洲 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 孔德明	