

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 06 月 12 日

星期: 二

工程名称: 江苏中达(福州)家具有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

天气: 多云转小雨

气温: 23~30℃

监 理 工 作 情 况	1. 与业主负责人、施工单位负责人共同确认已完成工程量. 2. 编制相关监理资料. 3. 熟悉施工图纸.	
施 工 情 况	施工单位 浙江中正	施 工 内 容 及 进 度 1. 由于业主单位负责人签发关于暂停施工的工程联系单, 全场无人施工. 2. 与业主单位、监理单位现场确认已完成的工程量.
其 它 事 项	1. 业主单位现场负责人签发编号为20180612-01的工程联系单, 内容为: 于本月12日起暂停施工, 复工日期另行通知. 2. 业主单位现场负责人要求我单位人员留场至6月15日星期五, 项目是否复工, 我单位人员是否撤场另行通知. 3. 电话方式向公司领导沟通6月12日暂停施工相关事宜.	
本日现场监理人员 张小雄、钱渝		
记录人: 钱渝		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生.