

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 22 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 16~30℃

监 理 工 作 情 况	巡视屋面接地高铁施工, 逆变器、汇流箱支架制作安装。 巡视屋面主桥架安装。 巡视主桥架安装时发现未按图纸要求设置桥架支吊架。 只有夹板缺少铝合金导轨, 已要求施工单位整改。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 施工人员 3 人 主桥架安装。 接地扁铁打孔、安装。 逆变器、汇流箱支架制作。 组串电压测试。
其 它 事 项	主桥架支吊架经总工与设计沟通可以不放导轨。 经专业主确认在保证桥架不变形的前提下同意不放导轨 但是验收前必须提供设计变更单。	
本日现场监理人员		王超
记录人: 王超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):