

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 25 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 18~30℃

监
理
工
作
情
况

巡视屋面直流电缆敷设。
逆变器到汇流箱电缆敷设。
绝缘电阻测试。

要求总包单位桥架与夹贝洞的空隙用垫片填充
防止电缆敷设后桥架变形。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

施工人员 20 人。

直流电缆敷设完成 20%。

逆变器到汇流箱电缆敷设完成 100%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王强

记录人: 王强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):