

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 26 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 18~30℃

监 理 工 作 情 况

巡视检查屋面桥架安装。
巡视直流电缆敷设、逆变器毛汇流箱电缆敷设
巡视配电柜底座焊接、刷漆。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

施工人数 19人
主桥架安装完成100%
直流电缆敷设完成40%
逆变器毛汇流箱电缆敷设完成100%
配电柜底座焊接完成100%
副桥架安装完成90%。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王强

记录人: 王强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):