

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 6 月 30 日
 星期: 六
 工程名称: _____

)
 天气: 晴
 气温: 18-32℃

监
理
工
作
情
况

巡视屋面直流电缆敷设,
 桥架盖板安装. 固定交流电缆
 二次设备优化调试
 下午停工. 发电.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人员 23 人
 交流电缆固定完成 100%.
 桥架盖板安装完成 70%.
 二次设备优化调试 80%.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 强

记录人:

王 强

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):