

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 3 日

天气: 多云
气温: 19.0-29.6

星期: 三

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	巡视检查屋面高压电缆敷设。 屋面接地网施工。 配电室柜体底座挡板施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	施工人员 17 人。 绝缘瓷瓶、排线 高压电缆敷设完成 100% 配电室柜体底座挡板完成 100%	
其 它 事 项	下午 5 点, 总包一起检查现场提出以下问题需整改: 1. 配电室柜体底座挡板, 每排时答接驳料到处渣。 2. 柜体清洁, 标识牌悬挂, 室内布置图, 配电室门防蚊网。 3. 室外桥架固定, 柜体接地施工。 4. 屋面排管处理增加, 在水泥固定, 先做样板。 5. 避雷针: 汇流和排牌。	
本日现场监理人员	王 强	
记录人: 王 强	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	