

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 5 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 19~32℃

监
理
工
作
情
况

巡视屋面接地网施工.

巡视防雷电缆接线.

巡视防雷设备安装.

逆变器防雷阳极试验要求增加支撑, 盖板不能凹陷.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人员 10 人.

接地网施工完成 30%.

防雷设备安装完成 100%.

防雷电缆接线完成 90%.

其
它
事
项

要求总包单位验收前必须提供所有的设计变更单.

本日现场监理人员

王宝

记录人: 王宝

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):