

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 7 月 9 日

星期: 一

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 阴  
气温: 19~24℃

监 理 工 作 情 况

巡视屋面接地网施工。  
巡视组件清洗系统施工。  
桥架盖板安装。逆变器、汇流箱贴膜

要求施工单位清洗系统所用材料必须符合设计要求。  
与业主施工单位商定使用中间液。水泵扬程不符合设计要求。  
需更换。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人员 9 人。  
接地网施工完成 100%。  
逆变器、汇流箱盖板安装完成 90%。  
组件清洗系统安装 30%。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王江

记录人: 王江

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):