

监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村5.894MW村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年7月22日 星期日	气候	雷阵雨	气温	27-36℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 27人					
施工机械动态: 挖掘机3台. 打桩机2台. 汽车倒桩管2辆.					
施工进度情况 施工部位	张合庄村: 支架、组件安装 5人. 电气埋线、回填 焊扁铁 13人. 西望梅村: 3台挖掘机做场平、修路 3人.				
检查发现的问题	2台打桩机打孔 4人. 放线 2人.				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵永胜		总监签阅		

