

监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村 5.894MWp光伏扶贫电站项目

日期	2018 年 6 月 21 日 星期四	气候	晴	气温	24-34℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 22人					
施工机械动态: 打桩孔机 1台, 发电机 1台					
施工进度情况 施工部位	张合庄 4m ² 电缆敷设安装逆变器, 桩机机械坏了没有施工, 豆铺村支架组件安装施工, 共计22人				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵焕乾	总监签阅			

