

# 监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村5.894MW村级光伏扶贫电站项目

|                           |                                                                               |                      |   |    |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----|--------|
| 日期                        | 2018年6月23日 星期六                                                                | 气候                   | 晴 | 气温 | 25-37℃ |
| 监理人员动态: 1人                |                                                                               | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>无 |   |    |        |
| 施工方人员动态: 39人              |                                                                               |                      |   |    |        |
| 施工机械动态: 打桩机1台、发电机1台、三轮车3辆 |                                                                               |                      |   |    |        |
| 施工进度<br>施工部位              | 豆铺: 支架、组件安装. 电气敷设 4 <sup>2</sup> 电缆 共计17人<br>张合在浇筑桩基础 14人. 放线2人. 打桩2人. 电气施工4人 |                      |   |    |        |
| 检查发现的<br>问题               |                                                                               |                      |   |    |        |
| 处理措施、<br>意见、结果            |                                                                               |                      |   |    |        |
| 协调内容<br>或其他               |                                                                               |                      |   |    |        |
| 记录人                       | 赵 峰 柱                                                                         | 总监签阅                 |   |    |        |

