

监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村5.894MWP村级光伏扶贫电站项目.

日期	2018年6月25日 星期二	气候	阴	气温	25-35℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 39人					
施工机械动态: 挖掘机1台, 发电机2台, 打桩机1台, 汽车-9辆					
施工进度情况	豆铺村: 4人安装汇流箱、逆变器。 张合村: 支架安装12人, 布料15人, 支架安装组件安装 电气安装3人, 打桩机打桩孔2人, 倒运组件3人				
检查发现的问题	检查现场文明施工做的不到位, 下发监 理通知单, 要求整改。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位及时将垃圾清理出现 场, 已整改完成。				
协调内容 或其他	要求施工单位派现场一名施工资料员。				
记录人	赵焯乾	总监签阅			

