

监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村5.894MW村级光伏电站项目

日期	2018年6月27日 星期三	气候	晴	气温	25-40℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 取样见证: 无			
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态: 打桩机1台、发电机2台、汽车1辆倒运光伏组件。					
施工进度情况 施工部位	豆铺村: 电缆敷设 12人 张合龙村: 支架、组件安装24人 焊接地网扁铁4人、打桩机 没有施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵 焕 柱	总监签阅			

