

监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南乡等28村4.894MW村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年7月1日 星期日	气候	日青	气温	25-38℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 18人					
施工机械动态: 打桩机					
施工进度情况 施工部位	豆铺: 无人施工。 张合庄: 布料8、支架安装8人、打桩16个2人				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵焕柱	总监签阅			

