

# 监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村5.894MWP村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年7月3日 星期二	气候	晴	气温	
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:  无		
施工方人员动态: 28人					
施工机械动态: 打桩机1台. 三轮车2辆倒运组件.					
施工进度情况 施工部位	张合庄村: 组件安装 8人. 布线 7人. 电气安装、挖接地沟 9人. 豆铺村: 电气施工 4人.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵焕柱		总监签阅		

