

监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村5.8MW村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年7月4日 星期三	气候	晴	气温	24-33℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 27人 施工机械动态: 运输混凝土车3辆, 切割机1台.			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	张合庄村: 支架组件安装8人, 新增地块桩基浇筑9人, 人工挖(电气)接地扁铁沟6人, 豆铺村: 电气施工4人				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵焕柱		总监签阅		

