

监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村5.894MW村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年7月7日 星期六	气候	晴	气温	22-26℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 18人					
施工机械动态: 打桩机1台. 挖掘机1台. 汽车1台.					
施工进度 部位情况	孙合庄村: 新增地块倒运组件4人. 汇流箱安装7台 放42平电缆14人. 0.9兆瓦地区接地扁铁 焊接2人				
检查发现的 问题	豆铺村: 电缆套线管 4人.				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵峰柱	总监签阅			

