

监 理 日 志

工程名称: 2017年康县石南坡等28村5894MW户用光伏扶贫电站项目.

日期	2018年7月14日 星期六	气候	晴	气温	25-33℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 取样见证无			
施工方人员动态: 26人					
施工机械动态: 挖掘机 2台.					
施工进度情况 施工部位	张合庄村: 新增地块支架组件安装 10人 电气施工 11人. 豆铺村接地扁铁施工 3人 3.3兆瓦地块场平挖掘机 2台. 2人.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵 峰 柱		总监签阅		

