

监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村5.894MW村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年7月21日 星期六	气候	晴	气温	27-36℃
监理人员动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 29人					
施工机械动态: 挖掘机3台, 汽车2辆, 打桩机2台.					
施工进度情况 施工部位	张合庄村: 支架组件安装5人, 电气: 4平方电缆敷设 穿套管, 埋线, 回填, 扁接扁铁 共计12人 西堂梅村: 3台挖掘机场平修路 3人.				
检查发现的问题	打桩机打孔 2台 4人. 汽车运输桩管(钢筋笼) 5人.				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵 焕 柱	总监签阅			

