

监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村5.894MW村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年7月30日 星期二	气候	晴	气温	24-35℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 24人					
施工机械动态: 搅拌机1台.					
施工进度情况	张合庄村: 存在的质量问题整改, 打对穿眼, 安装穿心螺栓共计8人. 西堂梅村: 浇筑桩基础16人.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	村民阻工. 因征 ^赔 地 ^赔 偿问题.				
记录人	赵焕柱	总监签阅			

