

监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村5894MW村级光伏扶贫电站项目.

日期	2018年6月24日 星期日	气候	晴	气温	25-37℃
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 支架100组 800根.				
施工方人员动态: 29人					
施工机械动态: 挖掘机2台. 三轮车1辆. 汽车1辆. 打桩机1台.					
施工进度情况 施工部位	豆铺: 4m²电缆敷设. 25X3 电缆敷设. 安装逆变器10台. 挖机修路. 共计8人. 张合庄: 倒运支架组件. 布料. 15人. 电气安装 6人. 共计21人				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵峰	总监签阅			

