

监 理 日 志

工程名称: 2017年康县石坝镇等28村5.094MW村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年6月22日 星期六	气候	阴	气温	小雨
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 27人					
施工机械动态: 打桩机1台、发电机1台、切割机1台					
施工进度情况	豆铺村: 高压电缆连接变压器4人 张合屋村: 支架组件安装8人、支架布料4人 打桩机2人、电气班组6人				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	并网成功、并1.8MWp				
记录人	赵发松	总监签阅			

