

监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村5.894MW村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年7月13日 星期五	气候	阴 多云	气温	23-32℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 26人					
施工机械动态: 挖掘机 1台.					
施工进度情况	张合庄村: 新增地块支架、组件安装 10人. 电气施工 11人. 豆铺村挖接地沟 3人. 3.3兆瓦地块: 1台挖掘机场平施工 2人.				
检查发现的问题	边压块安装不符合要求.				
处理措施、意见、结果	要求整改. 整改后复查验收.				
协调内容或其他					
记录人	赵焕柱	总监签阅			

