

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 14 日

星期: 六

工程名称: 瑞安市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

天气: 多云
气温: 33℃/25℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 钢筋笼绑扎有扎丝未拧紧. 3. 个别模板安装未到不到位. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 钢筋笼扎丝必须拧紧. 4. 模板安装时必须安装到位, 并且要符合相关规范要求.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 鸿兴实业绑扎钢筋笼, 安装模板. 2. 凯迪电子绑扎钢筋笼, 安装模板. 3. 海润服饰, 美家照明, 鸿兴实业, 凯迪电子/唐屋顶, 条形基础施工, 浇筑混凝土. 4. 现场施工人员 25 人.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 李云、郝团结 记录人: 郝团结 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云	

