

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 8 月 19 日

星期: 四

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 阴

气温: 35.4/26.2

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况               | <p>检查施工现场发现的问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 吊运组件时吊运区域未设临时警示线.</li> <li>2. 厂房屋顶施工垃圾未及时清理.</li> </ol> <p>处理措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 口头警告并立即整改.</li> <li>2. 吊运作业时吊运区域必须设临时警示线.</li> <li>3. 厂房屋顶施工垃圾须及时清理.</li> </ol> |                                                                                                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况                         | <p>施工单位</p> <p>河南 万安</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 金富电力、瑞谷科技、凯迪电力、凯斯特厂房屋顶组件进场.</li> <li>2. 金富电力可厂房屋顶光伏组件安装.</li> <li>3. 施工人员 12 人.</li> </ol> |
| 其<br>它<br>事<br>项                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
| <p>本日现场监理人员: 李云</p>                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
| <p>记录人: 李云 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明</p> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建