

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 22 日

星期: 三

工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫项目工程

天气: 阴
气温: 34℃/26℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 组件吊运时, 现场指挥不当. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入现场必须戴安全帽. 3. 组件吊运时, 现场指挥人员按现场情况, 须指挥得当.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 瑞谷科技厂房屋顶光伏组件安装. 2. 凯斯特, 海润服饰厂房屋顶光伏组件进场. 光伏组件来货48托. 3. 施工人员 17人.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 李云 记录人: 李云 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明	

江苏省住房和城乡建设厅监制

