

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 23 日

星期: 四

工程名称: 沛县“十二五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 阴
气温: 34℃/24℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: - 个别组件安装倾斜角度较大。 - 组件压块螺丝未拧紧。 - 接地网焊接有个别点未做防腐处理。 处理措施: - 口头警告并立即整改。 - 组件安装不倾斜必须符合设计要求。 - 组件压块螺栓必须紧固到位。 - 接地焊点必须做防腐处理。	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 - 瑞谷科技厂房屋顶光伏组件安装。 - 凯迪电子厂房屋顶光伏组件安装。 - 逆变器到货 28 台。 - 现场施工工人 16 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建