

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 27 日

星期: 一

工程名称: 沛县“1+2”贫困村光伏扶贫工程

天气: 阴

气温: 26/24℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 安装光伏组件螺丝未拧紧. 1. 口头警告并立即整改. 2. 组件外包装材料随意丢弃. 2. 光伏组件螺栓必须紧固到位. 3. 组件包装材料须统一堆放, 及时清理.	
施 工 情 况	施工单位 冯南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 甄新村厂房、海润昭阳厂房屋顶光伏组件安装 2. 现场施工人员 12 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建