

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 21 日

星期: 五

工程名称: 靖江市“十二五”贫困村光伏扶贫项目工程

天气: 多云转雨
气温: 25℃/20℃

监
理
工
作
情
况

检查施工现场发现的问题:

1. 组件摆放的位置易滑倒.
2. 组件安装人员未戴防手套.
3. 个别组件插头未插紧.

处理措施:

1. 口头警告并立即整改.
2. 组件摆放时必须放到可靠位置.
3. 组件安装人员须戴防手套.
4. 组件插头必须插紧, 防止出组件^{出现}烧毁现象.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南

万安

1. 美尚照明厂屋顶光伏组件安装.
2. 瑞泰鸿兴厂屋顶电缆敷设.
3. 现场施工人员 20 人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李 云

记录人:

李云

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

苗守明

