

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 20 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 29℃/19℃

工程名称: 淮安市“十二五”贫困村光伏扶贫电站

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 直流电缆预留长度过短. 3. 电缆外包装随意丢弃. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员必须戴安全帽. 3. 电缆预留长度应符合相关标准. 4. 电缆外包装统一堆放, 及时清理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 金宇电线电缆厂户电缆敷设. 2. 乐群塑胶厂屋顶光伏直流电缆敷设. 3. 现场施工人员 16 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建