

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 6 日

星期: 六

工程名称: 瑞安市“十二五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 晴

气温: 28℃/16℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 电缆桥架盖板未盖好. 2. 安装逆变器支架螺栓有漏拧的. 3. 施工现场吸烟随意丢弃. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 桥架盖板须盖严盖好. 3. 固定螺栓必须紧固到位. 4. 施工现场须统一安排, 及时清理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 希光改厂房屋顶光伏支架安装. 2. 减支钟表厂房屋顶安装光伏组件. 3. 弘冠定制和厂房屋顶电缆敷设. 4. 现场施工人员 20 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李云		
记录人: 李云 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建