

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 24 日

天气: 阴转小雨

气温: 22℃/18℃

星期:
工程名称: 瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫项目工程

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 接地网焊接处未做防腐处理 2. 组件压块未拧紧 处理措施: 1. 口头警告并立即整改 2. 接地网焊接处必须做防腐处理 3. 组件压块螺栓必须紧固到位	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 红研兴1号屋顶光伏组件安装 2. 东群组1号屋顶接地焊接施工 3. 现场施工人员 14人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李 云
记录人: 李 云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建