

监理日志

日期: 2018.7.21

星期: 六

天气: 多云
气温: 26℃-34℃

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

监理 工作 情况	1、巡视现场发现电缆个别压块未紧固, 要求施工方对屋面未紧固的压块紧固; 2、因明天台风“安比”路过南京有大到暴雨, 要求施工方对屋面电缆头进行包裹、MC4 接头不应暴露在外, 搭接到支架防止雨水浸湿; 3、制作汇流箱电缆热缩处理时个别热缩管未达到效果, 要求现场施工人员再次对电缆进行热缩处理;				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="223 667 383 705">施工单位</th><th data-bbox="383 667 1005 705">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="223 705 383 1167"> 中机国际工程设计研究院有限责任公司 </td><td data-bbox="383 705 1005 1167"> 1、电缆头制作 (40%)。 2、步道夹具敷设 (50%)。 3、清理场内垃圾。 (施工人员 10 人) </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中机国际工程设计研究院有限责任公司	1、电缆头制作 (40%)。 2、步道夹具敷设 (50%)。 3、清理场内垃圾。 (施工人员 10 人)
施工单位	施工内容及进度				
中机国际工程设计研究院有限责任公司	1、电缆头制作 (40%)。 2、步道夹具敷设 (50%)。 3、清理场内垃圾。 (施工人员 10 人)				
其 他 事 项					
本日现场监理人员	张小红 张俊玉				
记录人: 张俊玉	总监理工程师/总监理工程师代表: 张俊玉				